



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ กำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ตามคำสั่งที่ ๙๘๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ประกอบไปด้วย

๑. นายบุญช่วย	อุดมผล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
๒. นางรัตนา	เจริญพันธ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๓. นางสาวปริศนา	คำลือ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๔. นายธีระชัย	ไชยมหา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๕. นางสาวจรรุวรรณ	อดานนท์	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๒	กรรมการ
๖. นางสมร	กวदनอก	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๑๖	กรรมการ
๗. นายสุรชัย	บุญญศรี	ผู้แทนส่วนราชการ	กรรมการ
๘. นายพจนารถ	ดวงคำน้อย	ผู้แทนส่วนราชการ	กรรมการ
๙. นางอุบล	ดวงสงค์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นางสาววิราวรรณ	ชมภูเลิศ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๑๑. นายไชยา	จิตพิมพ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ/เลขานุการ
๑๒. นางสาวนิตยา	บุตรบุรี	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาววีรณัฐ	ประสิทธิ์สาร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวพรพรรณ	แสงลี	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน
ยุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 - ๑.๑ แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)
 - ๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
 - ๑.๓ แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
 - ๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 - ๒.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)
 - ๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
 - ๒.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
 - ๓.๑ แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)
 - ๓.๒ แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดน
 - ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)
๕. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 - ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)
 - ๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
 - ๕.๓ แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
 - ๕.๔ แผนงานบริหารทั่วไป (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่
 - ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)
 - ๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
 - ๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)
 - ๖.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
 - ๖.๕ แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ)

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๑.การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์				
๑.๑ แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)				
๑.จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอดส์	๖๐,๐๐๐	๔๗,๕๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๑๒,๕๐๐ บาท
๒. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๕๖๒,๐๐๐	๑๐,๙๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนลด ๖๘,๘๕๐ บาท คงเหลือ ๕๔๓,๑๕๐ บาท
๓. เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๑๖๐,๐๐๐	๒,๐๐๘,๖๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๑๕๑,๔๐๐ บาท
๔.ค่าใช้จ่ายประเภท เงินสำรองจ่าย (การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย)	๔๕๐,๓๒๐	๑๖๗,๖๑๓.๕๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนเพิ่ม ๓๕,๐๐๐ บาท โอนลด ๓๑๖,๓๒๐ บาท คงเหลือ ๑,๓๘๖.๕๐ บาท
๕. เงินสมทบระบบ หลักประกันสุขภาพ	๑๘๐,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนลด ๑๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
รวม	๑๔,๔๑๒,๓๒๐	๑๓,๓๔๑,๗๑๓.๕๐		
๑.๒ แผนงานสังคม สงเคราะห์ (งานสวัสดิการ สังคมและสังคมสงเคราะห์)				
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	๖๐,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ โอนลด ๖๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๒. ค่าใช้จ่ายโครงการ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ ประสบปัญหาทางสังคม ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่งฯ	๘๐,๐๐๐	๖,๙๐๐	ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๗๓,๑๐๐ บาท

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๓. โครงการจัดกิจกรรม อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๙๙,๙๑๐	เม.ย.๖๗	โอนเพิ่มงบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว คงเหลือ ๙๐ บาท
๔.โครงการปรับเปลี่ยนโถ สุขภัณฑ์ปัสสาวะ ลูกนั่งปลอดภัย	๓๐,๐๐๐	๒๙,๒๕๐	ส.ค.๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว คงเหลือ ๗๕๐ บาท
๕.โครงการอบรมให้ความรู้ หญิงตั้งครรภ์เพื่อลดภาวะ คลอดก่อนกำหนด	๒๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท
รวม	๒๔๐,๐๐๐	๑๓๖,๐๖๐		
๑.๓ แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา)				
๑. ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี แยก เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พ.ช.), ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรมการ ศาสนา) และ อปท.จัดตั้งขึ้น เองรวมจำนวน ๕ แห่ง	๑๙,๐๐๐	๑๗,๔๐๐	พ.ค.๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว คงเหลือ ๑,๖๐๐ บาท
๒. ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี แยกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พ.ช.),ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรมการศาสนา) และ อปท. จัดตั้งขึ้นเองรวมจำนวน ๕ แห่ง	๒๗,๕๕๐	๒๕,๒๓๐	พ.ค.๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว คงเหลือ ๒,๓๒๐ บาท
๓. ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี แยกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พ.ช.),ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรมการศาสนา) และ อปท. จัดตั้งขึ้นเองรวมจำนวน ๕ แห่ง	๓๐,๘๘๐	๒๘,๒๗๕	พ.ค.๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว คงเหลือ ๒,๖๐๕ บาท

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๑.๓ แผนงาน การศึกษา (งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา)				
๔. ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน สำหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี แยกเป็นศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (พ.ช.), ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรมการศาสนา) และ อปท.จัดตั้งขึ้นเองรวม จำนวน ๕ แห่ง	๔๔,๐๘๐	๔๐,๓๖๘	พ.ค.๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว คงเหลือ ๓,๗๑๒ บาท
๕. ค่าใช้จ่าย สนับสนุนอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สำหรับเด็กอายุ ๒ – ๕ ปี แยกเป็นศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (พ.ช.) , (กรมการศาสนา) และ อปท. จัดตั้งขึ้นเอง จำนวน ๕ แห่ง	๑,๓๙๓,๕๖๐	๑,๒๖๒,๔๘๔	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว โอนลด ๑๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๐๗๖ บาท
๖. ค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว) สำหรับเด็กอายุ ๒ – ๕ ปี เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (พ.ช.),ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่ถ่าย โอนจากกรมการศาสนา และ อปท.จัดตั้งขึ้นเอง จำนวน ๕ แห่ง	๒๙๐,๐๙๐	๒๖๐,๗๑๒	พ.ย.๖๖ – พ.ค.๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว โอนลด ๒๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔,๓๗๘ บาท

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๑.๓ แผนงาน การศึกษา (งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)				
๗. ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑๓ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๘. ค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ – ป.๖ จำนวน ๗ แห่งจัดสรร ๒๖๐ วัน อัตราคนละ ๗.๓๗ บาท และจัดสรรให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (พ.ช.), ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่ถ่ายโอน จากกรมการศาสนา และ อปท.จัดตั้งขึ้นเอง จำนวน ๕ แห่ง จัดสรร ๒๖๐ วัน อัตราคนละ ๗.๓๗ บาท	๑,๗๙๖,๗๔๐	๑,๗๙๓,๗๙๕.๐๗	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๒,๙๔๔.๙๓ บาท
๙. อุดหนุนโรงเรียน ในเขตตำบลไชยบุรี เพื่อตั้ง จ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้กับ เด็กเล็ก – ป.๖ จัดสรร ๑๐๐% อัตราคนละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน จำนวน ๗ แห่ง	๓,๔๔๓,๘๐๐	๓,๒๓๗,๙๖๒	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนลด ๑๙๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๕,๘๓๘ บาท
๑๐. อุดหนุน โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง ตามโครงการแข่งขันกีฬา สัณฐ์สัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ ดำเนินงาน
๑.๓ แผนงาน การศึกษา (งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)				
๑๑. อุดหนุน โรงเรียนบ้านดอนตูมตาม โครงการส่งเสริมการ แข่งขันทักษะกีฬาลุ่มน้ำ สงครามเกมส์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒. อุดหนุน โรงเรียนบ้านหาดกวน ตามโครงการส่งเสริมการ แข่งขันทักษะกีฬากลุ่ม โรงเรียนเครือข่ายไชยบุรี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓. อุดหนุนโรงเรียน บ้านดอนตูมตามโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ อาชีพการทอไหมไทย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔. อุดหนุน โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ตามโครงการขับเคลื่อน และพัฒนาตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕. อุดหนุน โรงเรียนบ้านหาดกวน ตามโครงการเลี้ยงไก่พื้น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖. อุดหนุน โรงเรียนชุมชนบ้านไชย บุรีตามโครงการส่งเสริม อาชีพแก่นักเรียน (सान ตระกร้าจากเส้น พลาสติก)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ ดำเนินงาน
๑.๓ แผนงาน การศึกษา (งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา)				
๑๗. อุดหนุน โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง ตามโครงการส่งเสริมพืช เศรษฐกิจการปลูก ยางพาราเพื่อพัฒนา ทักษะการเรียนรู้สู่อาชีพ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘. อุดหนุน โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ตาม โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙. อุดหนุน โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ ตามโครงการเลี้ยงกบใน บ่อซีเมนต์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐. อุดหนุนโรงเรียน บ้านหาดกวนตาม โครงการส่งเสริมทักษะ ความเป็นเลิศทางวิชาการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑. อุดหนุนโรงเรียน บ้านนาหนองบกตาม โครงการเลี้ยงปลาอุก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๗,๓๘๕,๗๐๐	๗,๐๐๖,๒๒๖.๐๗		

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๑.๔ แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน (งาน ส่งเสริมสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน)				
๑. ค่าใช้จ่ายตาม โครงการตำบลไชยบุรี เมืองสะอาด บ้านนาอยู่ ชุมชนสามัคคี	๑๕๐,๐๐๐	๔๒,๕๐๐	ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนลด ๑๐๗,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
รวม	๑๕๐,๐๐๐	๔๒,๕๐๐		
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว				
๒.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ (งาน ศาสนาและวัฒนธรรม ท้องถิ่น)				
๑. อุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลไชยบุรี ตามโครงการประเพณี บุญบั้งไฟไชยบุรี	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๒. อุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลไชยบุรี ตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านหาดกวน หมู่ที่ ๕,๑๓,๑๔	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๓. อุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลไชยบุรี ตามโครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ โอนลดงบประมาณ คงเหลือ ๐ บาท

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ ดำเนินงาน
๒.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยว				
๒.๑ แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ (งาน ศาสนาและวัฒนธรรม ท้องถิ่น)				
๔. อุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลไชย บุรี ตามโครงการ ประเพณีแข่งขันเรือ พายเล็กบ้านตาล ปากน้ำ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๕. อุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลไชย บุรี ตามโครงการ นมัสการองค์พระธาตุ ทำอุเทน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๖. อุดหนุนสภา วัฒนธรรมอำเภอท่า อุเทนตามโครงการ ส่งเสริมงานประเพณี ท้องถิ่น (งานประเพณี ไหลเรือไฟ)	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๗. อุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลไชย บุรีตามโครงการจัด งานประเพณีบุญ มหาชาติ (บุญผะเหวด)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
รวม	๗๑๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐		

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๒.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ (งานกีฬา และนันทนาการ)				
๑. ค่าใช้จ่ายใน โครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี ๒๕๖๗	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๙,๘๗๐	ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๑๓๐ บาท
๒. อุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลไชยบุรี ตามโครงการแข่งขันกีฬา ประเพณีแม่น้ำสองสีเกมส์	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๙,๘๗๐		
๒.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ (งาน วิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว)				
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมการ ท่องเที่ยว	๔๐,๐๐๐	๘,๔๕๔	มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๓๑,๕๔๖ บาท
รวม	๔๐,๐๐๐	๘,๔๕๔		
๓.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร				
๓.๒ แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ)				
๑. ค่าใช้จ่ายตาม โครงการกำจัดผักตบชวา จอกแหนและวัชพืช	๑๐,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ
๒. ค่าใช้จ่ายตาม โครงการร่อนน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	๑๕,๐๐๐	๑๐,๑๗๓.๔๐	ก.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ คงเหลือ ๔,๘๒๖.๖๐ บาท

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๓.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร				
๓.๒ แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ)				
๓. ค่าใช้จ่ายตาม โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท
รวม	๕๕,๐๐๐	๑๐,๑๗๓.๔๐		
๕ ยุทธศาสตร์การปรับ สมดุลและเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ บริหารจัดการภาครัฐ				
๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งาน บริหารทั่วไป)				
๑. ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้งนายก อบต./ สมาชิก อบต.	๓๐,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๒. ค่าใช้จ่ายตาม โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐	๙,๐๖๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ โอนลด ๙๔๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๓. ค่าใช้จ่ายใน โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติ ๒๘ กรกฎาคม และ ๑๒ สิงหาคมราชินี	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๒๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ โอนลด ๘๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ผู้การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๕ ยุทธศาสตร์การปรับ สมดุลและเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ บริหารจัดการภาครัฐ				
๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งาน บริหารทั่วไป)				
๔. ค่าใช้จ่ายใน โครงการดำเนินงานรับ เรื่องร้องทุกข์	๕,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ คงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท
๕. โครงการทัศน ศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๗	๒๖๐,๐๐๐	๒๔๑,๗๒๐	ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนลด ๑๘,๒๘๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๖. ค่าใช้จ่ายใน โครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต	๑๕,๐๐๐	๔,๘๗๔	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๑๐,๑๒๖ บาท
๗. ค่าใช้จ่าย โครงการอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๓๘๐,๐๐๐	๓๑๕,๕๗๔		

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)				
๑. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำ แผนพัฒนาตำบลและข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๗,๙๘๙	ก.พ.- ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนลด ๒,๐๑๑ บาท คงเหลือ ๐ บาท
รวม	๓๐,๐๐๐	๒๗,๙๘๙		
๕.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)				
๑.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
รวม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง น่าอยู่				
๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา (งานก่อสร้าง)				
๑. ค่าปรับปรุงและซ่อมแซม ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามโครงการ ต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไชยบุรี หมู่ที่ ๑	๑๕๔,๘๐๐	๑๕๔,๘๐๐	๒๕ มิ.ย.- ๒๓ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. บ้านไชยบุรี หมู่ที่ ๑	๕๒,๑๐๐	๕๒,๐๐๐	๑๑ ก.ย.- ๑๐ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๑๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้าง ราง ระบายน้ำ คสล. บ้านตาลปากน้ำ หมู่ที่ ๒	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๘ ก.ค.- ๑๖ ต.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๕. โครงการปรับปรุงระบบ ท่อระบายน้ำ บ้านตาลปากน้ำ หมู่ที่ ๒	๘๐,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองน่าอยู่				
๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา (งานก่อสร้าง)				
๖. โครงการก่อสร้างไฟโซ ล่าเซลล์ บ้านไชยบุรี หมู่ที่ ๓	๑๙๗,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๔ มิ.ย.- ๔ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๗. โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. บ้านนา หนองบก หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๘. โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง บ้านนาเพียง หมู่ ที่ ๖	๑๖๙,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐	๑๓ มิ.ย.- ๑๓ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๙. โครงการเสริมผิว จราจรลูกรัง บ้านนาเพียง หมู่ที่ ๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๓ มิ.ย.- ๑๓ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๑๐.โครงการก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม คสล. บ้านไชยบุรี หมู่ที่ ๗	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๒ เม.ย.- ๑๙ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๑๑. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้านวัง โพธิ์ หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ส.ค.- ๓๐ ต.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๑๒. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้านแก้ว ปิดโป่ง หมู่ที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๑ มิ.ย.- ๑๙ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๑๓. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้าน ดอนตู หมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๐ บาท

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๖.๑ แผนงานเคหะและ ชุมชน (งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการเคหะและชุมชน)				
๑๔. โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรังบ้านตาลปากน้ำ หมู่ ที่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๑๓ มิ.ย.- ๑๓ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๕๐๐ บาท
๑๕. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๐ บาท
๑๖. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านแก้วปัดโปง หมู่ที่ ๑๕	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๑ มิ.ย.- ๑๙ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๑๗. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านม่วงเหล่าหลวง หมู่ที่ ๑๖	๘๗,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๒๕ มิ.ย.- ๒๓ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๑๘. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านม่วงเหล่าหลวง หมู่ที่ ๑๖	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๒๕ มิ.ย.- ๒๓ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๑๙. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้านแก้ว ปัดโปง หมู่ที่ ๑๗	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๐ บาท
๒๐. โครงการก่อสร้างมุง หลังคาสไปร์เดอร์แมนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้วปัดโปง	๓๒,๓๐๐	๓๒,๓๐๐	๖ ส.ค.- ๒๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๒๑. โครงการก่อสร้างมุง หลังคาสไปร์เดอร์แมนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนคู	๓๒,๓๐๐	๓๒,๓๐๐	๖ ส.ค.- ๒๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๖.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา (งานก่อสร้าง)				
๒๒. โครงการฝังกลบ บ่อขยะบ้านไชยบุรี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๔ มิ.ย.- ๑๔ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๒๓. โครงการ ก่อสร้างมุงหลังคาสไปร์ เดอร์แมนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหาดกวน	๓๒,๓๐๐	-	๑๗ ก.ย.- ๑ พ.ย.๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๔. โครงการมุง หลังคาสระว่ายน้ำ และ ปูตัวหนอนรอบๆบริเวณ สระว่ายน้ำ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านวังโพธิ์	๑๗๕,๖๐๐	-	๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๕.โครงการสร้างมุง หลังคา กันสาดหน้าโรง ครัว และกันสาดเชื่อม ระหว่างอาคาร ศพด. บ้านไชยบุรี	๓๗,๗๐๐	-	๑๗ ก.ย.- ๑๖ พ.ย.๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๖.โครงการก่อสร้าง โรงเรือนเพื่อรองรับ เครื่องผลิตน้ำมันจาก ขยะพลาสติก	๒๓๖,๓๖๐	-	-	ไม่ดำเนินการ โอนลด ๑๙๗,๔๐๐ บาท คงเหลือ ๓๘,๙๖๐ บาท
๒๗.โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. บ้าน ไชยบุรี หมู่ที่ ๑	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๑๙ เม.ย.๖๗ - ๑๘ ก.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๒๘.โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. บ้าน ไชยบุรี หมู่ที่ ๑	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๑๙ ก.พ.๖๗ – ๑๙ พ.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๖.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา (งานก่อสร้าง)				
๒๙.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านไชยบุรี หมู่ที่ ๑	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๒๒ ก.พ. ๖๗ – ๒๒ พ.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๓๐.โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. บ้าน ตาลปากน้ำ หมู่ที่ ๒	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๒๒ ก.พ.๖๗ – ๒๒ พ.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๓๑.โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. บ้าน ไชยบุรี หมู่ที่ ๓	๒๕๑,๕๐๐	๒๕๑,๕๐๐	๒๒ ก.พ.๖๗ – ๒๒ พ.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๓๒.โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. บ้าน ไชยบุรี หมู่ที่ ๓	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๒ ก.พ.๖๗ – ๒๒ พ.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๓๓.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านนา หนองบก หมู่ที่ ๔	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑๙ ก.พ.๖๗ – ๑๙ พ.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๓๔.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านนา หนองบก หมู่ที่ ๔	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๒๒ ก.พ.๖๗ – ๒๒ พ.ค. ๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๓๕.โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) บ้านนาหนองบก หมู่ที่ ๔	๔๙,๔๐๐	๔๙,๔๐๐	ธ.ค.๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๓๖.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านนา หนองบก หมู่ที่ ๔	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐ เม.ย.๖๗ – ๙ ก.พ.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๖.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)				
๓๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหาดกวน หมู่ที่ ๕	๒๙๑,๐๐๐	๒๙๑,๐๐๐	๒๑ ก.พ.๖๗ – ๒๑ พ.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๓๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหาดกวน หมู่ที่ ๕	๒๐๙,๗๐๐	๒๐๙,๗๐๐	๒๑ ก.พ.๖๗ – ๒๑ พ.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๓๙.โครงการเสริมถนน ลูกรัง บ้านนาเพียง หมู่ที่ ๖	๘๖,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	๑๙ ม.ค.๖๗ – ๑๘ ก.พ.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๔๐.โครงการเสริมถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร บ้าน นาเพียง หมู่ที่ ๖	๒๔๗,๐๐๐	๒๔๗,๐๐๐	๑๙ ม.ค.๖๗ – ๑๘ ก.พ.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๔๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาเพียง หมู่ที่ ๖	๑๘๐,๙๐๐	๑๘๐,๙๐๐	๒๔ เม.ย.๖๗ – ๒๓ ก.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๔๒.โครงการติดตั้งไฟส่อง สว่างลานกีฬาหมู่บ้าน บ้าน นาเพียง หมู่ที่ ๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๔ เม.ย.๖๗ – ๒๔ พ.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๔๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไชยบุรี หมู่ที่ ๗	๑๔๓,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	๒๐ ก.พ.๖๗ – ๒๐ พ.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๔๔.โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. บ้านไชยบุรี หมู่ที่ ๗	๓๙๙,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๒๐ ก.พ.๖๗ – ๒๐ พ.ค. ๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๔๕.โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. บ้านไชยบุรี หมู่ที่ ๗	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๒๐ ก.พ.๖๗ – ๒๐ เม.ย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๔๖.โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๙ เม.ย.๖๗ – ๑๘ ก.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๔๗.โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๘	๑๙๐,๕๐๐	๑๙๐,๕๐๐	๒๒ เม.ย.๖๗ – ๒๑ ก.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๔๘.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแก้วปัดโป่ง หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๘ ก.พ.๖๗ – ๒๘ พ.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๔๙.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนตู หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๒ เม.ย.๖๗ – ๓๑ พ.ค. ๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๕๐.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านตาลปากน้ำ หมู่ที่ ๑๑	๒๓๔,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	๒๘ ก.พ.๖๗ – ๒๘ พ.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๕๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านตาลปากน้ำ หมู่ที่ ๑๑	๒๖๖,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	๒๘ ก.พ.๖๗ – ๓ พ.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๕๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๙ เม.ย.๖๗ – ๑๘ ก.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๕๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหาดกวน หมู่ที่ ๑๓	๒๓๔,๙๐๐	๒๓๔,๙๐๐	๒๑ ก.พ.๖๗ – ๒๑ พ.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๕๔.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านหาดกวน หมู่ที่ ๑๓	๒๖๖,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	๒๑ ก.พ.๖๗ – ๒๑ พ.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๕๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๑๔	๒๓๓,๗๐๐	๒๓๓,๗๐๐	๑๐ เม.ย.๖๗ – ๙ ก.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๕๖.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๑๔	๒๖๘,๐๐๐	๒๖๘,๐๐๐	๒๑ ก.พ.๖๗ – ๒๑ พ.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๕๗.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านแก้วปิด โป่ง หมู่ที่ ๑๕	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๑ ก.พ.๖๗ – ๒๑ พ.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๕๘.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านม่วง เหล่าหลวง หมู่ที่ ๑๖	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑๙ เม.ย.๖๗ – ๑๘ ก.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๕๙.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านม่วง เหล่าหลวง หมู่ที่ ๑๖	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑๙ เม.ย.๖๗ – ๑๘ ก.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๖๐.โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. บ้าน แก้วปิดโป่ง หมู่ที่ ๑๗	๓๒๔,๔๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๒๔ เม.ย.๖๗ – ๒๓ ก.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๖๑.โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. บ้าน แก้วปิดโป่ง หมู่ที่ ๑๗	๑๗๖,๖๐๐	๑๗๖,๖๐๐	๒๔ เม.ย.๖๗ – ๒๓ ก.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๖๒.โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ (ด้านข้าง) ที่ทำการ อบต.ไชยบุรี	๔๖๕,๔๐๐	๔๖๕,๔๐๐	๑๒ ม.ค.๖๗ – ๒๕ ก.พ.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๖๓.โครงการก่อสร้างโรง จอดรถ ที่ทำการ อบต. ไชยบุรี	๔๗๗,๖๐๐	-	๒๘ มิ.ย.๖๗ – ๒๖ ก.ย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖๔.โครงการก่อสร้าง โรงเรือนอเนกประสงค์ อบต.ไชยบุรี	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๒ ก.พ.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๖๕.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านตาล ปากน้ำ หมู่ที่ ๒	๑๘๙,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	๑๑ ก.ย.๖๗ – ๑๐ ธ.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓
๖๖.โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. บ้านนา หนองบก หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๓ ก.ย.๖๗ – ๑๒ ธ.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการ

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๖๗.โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. บ้าน ดอนตู หมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๑ ก.ย.๖๗ – ๑๐ ธ.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓
๖๘.โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. บ้านวัง โพธิ์ หมู่ที่ ๑๒	๒๑๙,๐๐๐	-	-	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓ ยังไม่ดำเนินการก่อนนี้
๖๙.โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. บ้าน แก้วปัดโป่ง หมู่ที่ ๑๗	๒๑๒,๐๐๐	๒๑๒,๐๐๐	๑๑ ก.ย.๖๗ – ๑๐ ธ.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓
รวมทั้งสิ้น	๑๔,๘๓๔,๐๖๐	๑๓,๓๔๗,๗๐๐		
๖.๔ แผนงานรักษา ความสงบภายใน (งาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย)				
๑. ค่าใช้จ่ายตาม โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์การขับขี	๕,๐๐๐	๒,๕๓๙	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๒,๔๖๑ บาท
๒. ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานศูนย์ อปพร. ประจำตำบลไชยบุรี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓. ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔.โครงการลดอุบัติเหตุ บนถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่/สงกรานต์	๖๐,๐๐๐	๓๐,๕๖๐	ธ.ค.๖๖ – เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนลด ๒๙,๔๔๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๕. อดหนุน ดชด. ๒๓๗ตามโครงการอบรม เยาวชนสดใส ห่างไกล ยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
รวม	๑๔๕,๐๐๐	๘๓,๐๙๙		

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณจ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๖.๕ แผนงาน สาธารณสุข (งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่นๆ)				
๑. ค่าใช้จ่ายตาม โครงการประกวดหมู่บ้าน ธรรมนูญสุขภาพต้นแบบ ระดับตำบล	๔๐,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ โอนลด ๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๒. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๓๕,๒๖๐	มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๑๔,๗๔๐ บาท
๓. อุดหนุนโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน หาดกวนตามโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลไชยบุรี	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๖๐,๐๐๐	๑๐๕,๘๙๗.๒๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๔,๑๐๒.๘๐ บาท
๕. อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านตามโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐บาท	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
รวม	๖๓๐,๐๐๐	๕๒๑,๑๕๗.๒๐		
รวมทั้งหมด	๓๙,๓๙๒,๐๘๐	๓๕,๘๘๐,๕๑๖.๑๗		

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

ประเภท/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน				
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)				
๑. แก้วทำงาน ๖ ตัว	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. แก้วบุ๋นวม ๑๐ ตัว	๒๐,๐๐๐	๘,๕๐๐	มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓. แก้วผู้บริหาร ๑ ตัว	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔. พัดลมติดผนัง ๒ เครื่อง	๗,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ
๕. เครื่องปรับอากาศ ๕ เครื่อง	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖. เต้นท์ ๑๐ หลัง	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗. โต๊ะพับ ๒๐ ตัว	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๕๙๔,๐๐๐	๕๗๕,๕๐๐		
๑.๒ แผนงานสังคม สงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์)				
๑.ตู้เหล็ก จำนวน ๒ หลัง	๑๑,๘๐๐	๑๑,๘๐๐	ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๑๑,๘๐๐	๑๑,๘๐๐		
๒.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่				
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)				
๑.เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๙๐๐	๒๗,๙๐๐	ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.จอร์รับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ จอ	๑๔,๙๐๐	๑๔,๙๐๐	ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๔๒,๘๐๐	๔๒,๘๐๐		
๓.ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน				
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล)				
๑.เครื่องผลิตน้ำมันจากขยะ พลาสติก	๕๕๐,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ โอนลด ๕๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
รวม	๕๕๐,๐๐๐	-		

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

ประเภท/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๔.ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร				
๔.๑แผนงานพาณิชย์(งาน กิจการ)				
๑.เครื่องสูบน้ำ ๒ เครื่อง	๕๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๑๔,๐๐๐ บาท
รวม	๕๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐		
๕. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์				
๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งาน บริหารทั่วไป)				
๑. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง	๑๗,๘๐๐	๑๗,๘๐๐	เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๔๔,๓๐๐	๔๔,๓๐๐		
๕.๒ แผนงานบริหารงาน ทั่วไป (งานควบคุม ภายในและการ ตรวจสอบภายใน)				
๑.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐		

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

ประเภท/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ ดำเนินงาน
๕.๓ แผนงานรักษาความ สงบภายใน(งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย)				
๑.กล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.กล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๑๓	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.กล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๑๔	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐		
๕.๔ แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา)				
๑.กล้องวงจรปิด ศพด. บ้านไชยบุรี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.กล้องวงจรปิด ศพด. บ้านดอนตู	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.กล้องวงจรปิด ศพด. บ้านวังโพธิ์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.กล้องวงจรปิด ศพด. บ้านหาดกวน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕.กล้องวงจรปิด ศพด. บ้านแก้วปัดโป่ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		
๕.๕ แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา (งานก่อสร้าง)				
๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐		

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

ประเภท/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๖.ประเภทครุภัณฑ์อื่น				
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)				
๖.๑ เครื่องกระจายเสียง ทางไกลอัตโนมัติแบบไร้ สาย	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	๗ ส.ค.๖๗ – ๕ พ.ย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม	๑,๕๐๐,๐๐๐	-		
๗.ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง				
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)				
๗.๑ รถรางบริการ (รถรำนำเที่ยว) จำนวน ๑ คัน	๕๐๐,๐๐๐	-	๒๐ ส.ค.๖๗ – ๑๘ พ.ย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗.๒ รถสามล้อ จำนวน ๑ คัน	๒๙๙,๖๐๐	-	๑๔ ส.ค.๖๗ – ๑๒ ธ.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม	๗๙๙,๖๐๐			
แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล)				
๗.๓ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓ ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อ
รวม	๑,๐๐๐,๐๐๐			
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์)				
๗.๔ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน	๑,๓๕๘,๐๐๐			จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓ ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อ
รวม	๑,๓๕๘,๐๐๐	-		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๗,๑๐๙,๕๐๐	๑,๘๖๙,๔๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๓๐	๒๗.๐๓	-	-	๒	๑๑.๗๗	-	-	-	-	๓๒	๒๔.๐๖
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๙	๘.๑๑	-	-	๑	๕.๘๘	-	-	-	-	๑๐	๗.๕๒
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	๑	๐.๙๐	-	-	๒	๑๑.๗๖	-	-	-	-	๓	๒.๒๖
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ	๗	๖.๓๑	-	-	๒	๑๑.๗๖	-	-	-	-	๙	๖.๗๖
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่	๖๔	๕๗.๖๕	๕	๑๐๐	๑๐	๕๘.๘๒	-	-	-	-	๗๙	๕๙.๔๐
รวม	๑๑๑	๑๐๐	๕	๑๐๐	๑๗	๑๐๐	-	-	-	-	๑๓๓	๑๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รวมทั้งหมดในข้อบัญญัติและโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๓๓ โครงการแยกเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ ๑๗ โครงการ

หมายเหตุ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๔๙ โครงการ

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรีไม่สามารถดำเนินโครงการได้ ๑๗ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับการบริหารงานของผู้บริหารได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

- ๑.กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- ๒.ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

